

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2017 год, млн. рублей, НДС



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСП	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	37,856	37,856	111,003	94,071	94,071	-73,147	73,147	193,22	1,497	0,004	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	14,030	14,030	14,111	11,959	11,959	-0,081	0,081	0,58	0,081	0,000	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,367	10,367	10,367	8,786	8,786	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-13 ф.5 до КТП-12 п.ЛМС. Протяженность по трассе 0,52 км.	1,873	1,873	1,873	1,587	1,587	0,000	0,000	0,00			
1.2	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС 59 ф.20 до КТП-311 п.ЛМС. Протяженность по трассе 1,56 км.	3,733	3,733	3,733	3,164	3,164	0,000	0,000	0,00			
1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-59 ф.20 до КТП-357 д.Лукошкино. Протяженность по трассе 0,26 км.	1,250	1,250	1,250	1,059	1,059	0,000	0,000	0,00			
1.4	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-494 ф.11 от РП-3 до КТП-429 п.Минзаг. Протяженность по трассе 2,24 км.	0,198	0,198	0,198	0,168	0,168	0,000	0,000	0,00			
1.5	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-138 ф.2 до КТП-224 д.Никольское. Протяженность по трассе 0,1 км.	0,603	0,603	0,603	0,511	0,511	0,000	0,000	0,00			
1.6	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-21 ф.11 до КТП-1568 д.Ознобишено. Протяженность по трассе 0,667 км.	1,993	1,993	1,993	1,689	1,689	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.7	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-706 ф.3 до КТП-116 д.Кузенево. Протяженность по трассе 0,1 км.	0,717	0,717	0,717	0,608	0,608	0,000	0,000	0,00			
	Прочая реконструкция	3,663	3,663	3,744	3,173	3,173	-0,081	0,081	2,21	0,081	0,000	
1.8	Реконструкция КТП-677 п.Минзаг.	1,159	1,159	1,240	1,051	1,051	-0,081	0,081	6,99	0,081		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
1.9	Реконструкция ЗТП-1230 п.Минзаг.	1,430	1,430	1,430	1,212	1,212	0,000	0,000	0,00			
1.10	Реконструкция ЗТП-3а п.Курилово.	1,074	1,074	1,074	0,910	0,910	0,000	0,000	0,00			
2.	Новое строительство	23,826	23,826	96,892	82,112	82,112	-73,066	73,066	306,67	1,416	0,004	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство КТП-1х160 (НП "Солнечный город") д.Сенькино-Секерино	0,242	0,242	0,645	0,547	0,547	-0,403	0,403	166,53			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.2	Строительство РП п.Рогово	0,00055	0,00055	1,028	0,871	0,871	-1,027	1,027	186809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.3	Строительство КТП-1х100 п.Рогово	0,00055	0,00055	1,922	1,629	1,629	-1,921	1,921	349354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.4	Строительство КТП-1х250 д.Спас-Купля	0,00055	0,00055	0,671	0,569	0,569	-0,670	0,670	121900,00			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.5	Строительство КТП-1х250 д.Богородское	0,00055	0,00055	0,917	0,777	0,777	-0,916	0,916	166627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.6	Строительство КТП-1х630.1 п.Рогово	1,674	1,674	1,674	1,419	1,419	0,000	0,000	0,00			
2.7	Строительство КТП-1х630.2 п.Рогово	1,370	1,370	1,370	1,161	1,161	0,000	0,000	0,00			
2.8	Строительство КТП-1х630 д.Никульское	1,271	1,271	1,281	1,086	1,086	-0,010	0,010	0,79	0,010		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.9	Строительство КТП-1х100 п.Знамя Октября	0,00165	0,00165	0,593	0,503	0,503	-0,591	0,591	35839,39			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.10	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино	0,0011	0,0011	0,810	0,686	0,686	-0,809	0,809	73536,36			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.11	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1х400 п.Ерино	0,00055	0,00055	0,404	0,342	0,342	-0,403	0,403	73354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.12	Строительство КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") д.Девятское	0,0011	0,0011	0,904	0,766	0,766	-0,903	0,903	82081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.13	Строительство КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское	0,0011	0,0011	0,696	0,590	0,590	-0,695	0,695	63172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.14	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1396 (СНТ "Надежда") д.Девятское	0,00055	0,00055	0,404	0,342	0,342	-0,403	0,403	73354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.15	Строительство БКТП-2х1000 п.Курилово	5,451	5,451	5,588	4,736	4,736	-0,137	0,137	2,51	0,137		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.16	Строительство КТП-1х160 (СНТ "Колобянка") п.Курилово	0,00165	0,00165	0,762	0,646	0,646	-0,760	0,760	46081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.17	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,0022	0,0022	0,848	0,719	0,719	-0,846	0,846	38445,45			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.18	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,00055	0,00055	0,313	0,265	0,265	-0,312	0,312	56809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.19	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.2 с УЗТП-7 до КТП-1х160 д.Сенькино-Секерино	0,576	0,576	0,903	0,765	0,765	-0,327	0,327	56,77			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.20	Строительство ВЛ-6кВ от ф.6 с ПС-596 до КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино	0,0011	0,0011	1,186	1,005	1,005	-1,185	1,185	107718,18			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.21	Строительство ВЛ-10кВ от оп.б/н с ВЛ-10кВ к КТП-479 до КТП-1х250 д.Девятское	0,00055	0,00055	0,253	0,214	0,214	-0,252	0,252	45900,00			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.22	Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-1х100 п.Курилово	0,0011	0,0011	0,377	0,319	0,319	-0,376	0,376	34172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.23	Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-193 до ПКУ на КТП-1х400 г.о.Троицк	0,00055	0,00055	0,111	0,094	0,094	-0,110	0,110	20081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.24	Строительство ВКЛ-10кВ от ПКУ до КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,0011	0,0011	0,379	0,321	0,321	-0,378	0,378	34354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.25	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/д 30 по ул.Центральной п.Курилово.	0,273	0,273	0,305	0,258	0,258	-0,032	0,032	11,72	0,032		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.26	Строительство ВКЛ-0,4кВ от ЗТП-12 до ж/домов с.Вороново	0,0022	0,0022	0,635	0,538	0,538	-0,633	0,633	28763,64			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.27	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-105 до ж/дома п.ЛМС	0,00055	0,00055	0,126	0,107	0,107	-0,125	0,125	22809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.28	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до ООО "Роговское" п.ЛМС	0,00055	0,00055	0,116	0,098	0,098	-0,115	0,115	20990,91			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.29	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-269 до участков КИЗК "Коттедж" д.Киселево	0,0011	0,0011	1,266	1,073	1,073	-1,265	1,265	114990,91			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1332 до участков НСТ "Газопровод" д.Киселево	0,0033	0,0033	3,298	2,795	2,795	-3,295	3,295	99839,39			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино	0,00055	0,00055	0,216	0,183	0,183	-0,215	0,215	39172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-316 до ж/дома д.Сенькино-Секерино	0,00055	0,00055	0,309	0,262	0,262	-0,308	0,308	56081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.33	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1214 до участков СНТ "Шереметьево" д.Сенькино-Секерино	0,0022	0,0022	0,434	0,368	0,368	-0,432	0,432	19627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10 до участков СНТ "Простоквашино" д.Богородское	0,00165	0,00165	1,625	1,377	1,377	-1,623	1,623	98384,85			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-67 до участков СНТ "Импульс" п.Рогово	0,0044	0,0044	3,802	3,222	3,222	-3,798	3,798	86309,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.36	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-191 до участков СПК "Бунчиха" д.Бунчиха	0,0011	0,0011	1,192	1,010	1,010	-1,191	1,191	108263,64			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Богородское	0,00275	0,00275	4,581	3,882	3,882	-4,578	4,578	166481,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.38	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до гаражей п.Знамя Октября	0,00055	0,00055	0,092	0,078	0,078	-0,091	0,091	16627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.39	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Десна" п.Ерино	0,0033	0,0033	3,173	2,689	2,689	-3,170	3,170	96051,52			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.40	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1870 до участков СНТ "Десна" п.Ерино	0,0011	0,0011	0,522	0,442	0,442	-0,521	0,521	47354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.41	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "№2 ЗИО" д.Девятское	0,00385	0,00385	3,014	2,554	2,554	-3,010	3,010	78185,71			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Луч" д.Девятское	0,0063	0,0063	1,101	0,933	0,933	-1,095	1,095	17376,19			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.43	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1396 до участков СНТ "Надежда" д.Девятское	0,0011	0,0011	0,904	0,766	0,766	-0,903	0,903	82081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.44	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1477 до участков СНТ "Девятское" д.Девятское	0,00275	0,00275	2,841	2,408	2,408	-2,838	2,838	103209,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.45	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Колобянка" п.Курилово	0,0011	0,0011	0,663	0,562	0,562	-0,662	0,662	60172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.46	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Ветеран-2" г.о.Троицк	0,0041	0,0041	0,864	0,732	0,732	-0,860	0,860	20973,17			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.47	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-468 до участков СНТ "Орбита" д.Жуковка	0,0011	0,0011	0,496	0,420	0,420	-0,495	0,495	44990,91			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненными работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.48	Строительство КВЛ-10кВ от РП-18 до РП п.Рогово	0,0088	0,0088	13,984	11,851	11,851	-13,975	13,975	158809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.49	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х100 п.Рогово	0,032	0,032	7,177	6,082	6,082	-7,145	7,145	22328,13			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.50	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х250 д.Спас-Купля	0,0011	0,0011	2,011	1,704	1,704	-2,010	2,010	182718,18			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.51	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х250 д.Богородское	0,00165	0,00165	2,058	1,744	1,744	-2,056	2,056	124627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.52	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х630.1 п.Рогово	0,762	0,762	0,934	0,792	0,792	-0,172	0,172	22,57	0,172		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.53	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х630.1 до КТП-1х630.2 п.Рогово	0,067	0,067	0,145	0,123	0,123	-0,078	0,078	116,42	0,078		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.54	Строительство КВЛ-6кВ от ф.2 с ПС-138 до КТП-1х630 д.Никульское	0,887	0,887	0,887	0,752	0,752	0,000	0,000	0,00			
2.55	Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-1266 до КТП-1х100 п.Знамя Октября	0,00055	0,00055	0,245	0,208	0,208	-0,244	0,244	44445,45			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.56	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") до КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское	0,0011	0,0011	0,290	0,246	0,246	-0,289	0,289	26263,64			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.57	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-3а до БКТП-2х1000 п.Курилово	1,781	1,781	1,777	1,506	1,506	0,004	-0,004	-0,22		0,004	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.58	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Красная Пахра. Протяженность по трассе 1,0 км.	2,071	2,071	2,510	2,127	2,127	-0,439	0,439	21,20	0,439		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.59	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ЛОС п.Минзаг. Протяженность по трассе 0,94 км.	2,085	2,085	2,085	1,767	1,767	0,000	0,000	0,00			
2.60	Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Знамя Октября. Протяженность по трассе 1,27 км.	2,549	2,549	2,814	2,385	2,385	-0,265	0,265	10,40	0,265		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.61	Строительство КВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до объекта ФКУ "Центр ГИМС МЧС РФ по городу Москве" п.ЛМС	0,226	0,226	0,427	0,362	0,362	-0,201	0,201	88,94			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.62	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до администрации НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино	0,065	0,065	0,128	0,108	0,108	-0,063	0,063	96,92			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.63	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до автомойки НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино	0,056	0,056	0,118	0,100	0,100	-0,062	0,062	110,71			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.64	Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Спас-Купля	0,00055	0,00055	1,094	0,927	0,927	-1,093	1,093	198809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.65	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.1 до ж/домов 1,2,3,4 п.Рогово	1,012	1,012	1,012	0,858	0,858	0,000	0,000	0,00			
2.66	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.2 до ж/домов 5,6 п.Рогово	0,578	0,578	0,578	0,490	0,490	0,000	0,000	0,00			
2.67	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до очистных сооружений п.Курилово	0,721	0,721	1,004	0,851	0,851	-0,283	0,283	39,25	0,283		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД


* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2017 год,
млн. рублей



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2017 год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	37,856	111,003	Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготных объектов, плата за технологическое присоединение которых (план) производилась в размере 50% от сметной стоимости, либо в размере 550 руб. за каждое техприсоединение
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	20,476	82,464	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (выплатяющие доходы)		60,747	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	20,193	20,193	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	20,193	20,193	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,283	1,524	
1.2.	Амортизация	11,607	11,607	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,607	11,607	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	5,773	16,932	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	37,856	111,003	
	для ОГК/ТТК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

[Handwritten signature]

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2017 год



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		км		МВА		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Реконструкция КТП-677 п.Минзаг.	0,250	0,250			0,160	0,160		
2	Реконструкция ЗТП-1230 п.Минзаг.								
3	Реконструкция ЗТП-3а п.Курилово.								
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
4	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-13 ф.5 до КТП-12 п.ЛМС. Протяженность по трассе 0,52 км.			0,520	0,520			0,520	0,520
5	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС 59 ф.20 до КТП-311 п.ЛМС. Протяженность по трассе 1,56 км.			1,560	1,560			1,560	1,560
6	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-59 ф.20 до КТП-357 д.Лукошкино. Протяженность по трассе 0,26 км.			0,260	0,260			0,260	0,260
7	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-494 ф.11 от РП-3 до КТП-429 п.Минзаг. Протяженность по трассе 2,24 км.			0,000	0,000			0,000	0,000
8	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-138 ф.2 до КТП-224 д.Никольское. Протяженность по трассе 0,1 км.			0,100	0,100			0,100	0,100
9	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-21 ф.11 до КТП-1568 д.Ознобишено. Протяженность по трассе 0,667 км.			0,667	0,667			0,667	0,667
10	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-706 ф.3 до КТП-116 д.Кузенево. Протяженность по трассе 0,1 км.			0,100	0,100			0,100	0,100
	Итого по реконструкции:	0,250	0,250	3,207	3,207	0,160	0,160	3,207	3,207

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Строительство КТП-1х160 (НП "Солнечный город") д.Сенькино-Секерино	0,160	0,160						
2	Строительство РП п.Рогово	0,000	0,000						
3	Строительство КТП-1х100 п.Рогово	0,100	0,100						
4	Строительство КТП-1х250 д.Спас-Купля	0,250	0,250						
5	Строительство КТП-1х250 д.Богородское	0,250	0,250						
6	Строительство КТП-1х630.1 п.Рогово	0,630	0,630						
7	Строительство КТП-1х630.2 п.Рогово	0,630	0,630						
8	Строительство КТП-1х630 д.Никульское	0,630	0,630						
9	Строительство КТП-1х100 п.Знамя Октября	0,100	0,100						
10	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино	0,400	0,400						
11	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1х400 п.Ерино	0,000	0,000						
12	Строительство КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") д.Девятское	0,250	0,250						
13	Строительство КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское	0,250	0,250						
14	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1396 (СНТ "Надежда") д.Девятское	0,000	0,000						
15	Строительство БКТП-2х1000 п.Курилово	2,000	2,000						
16	Строительство КТП-1х100 (СНТ "Колобянка") п.Курилово	0,100	0,160						
17	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,400	0,400						
18	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,000	0,000						
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
19	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.2 с УЗТП-7 до КТП-1х160 д.Сенькино-Секерино			0,316	0,248				
20	Строительство ВЛ-6кВ от ф.6 с ПС-596 до КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино			0,370	0,383				
21	Строительство ВЛ-10кВ от оп.б/н с ВЛ-10кВ к КТП-479 до КТП-1х250 д.Девятское			0,020	0,026				
22	Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-1х100 п.Курилово			0,090	0,077				
23	Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-193 до ПКУ на КТП-1х400			0,013	0,013				
24	Строительство ВКЛ-10кВ от ПКУ до КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк			0,156	0,117				
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
25	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/д 30 по ул.Центральной п.Курилово.			0,320	0,320				
26	Строительство ВКЛ-0,4кВ от ЗТП-12 до ж/домов с.Вороново			0,364	0,373				
27	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-105 до ж/дома п.ЛМС			0,055	0,055				
28	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до ООО "Роговское" п.ЛМС			0,140	0,140				
29	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-269 до участков КИЗК "Коттедж" д.Киселево			0,918	0,918				
30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1332 до участков НСТ "Газопровод" д.Киселево			2,800	2,926				
31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино			0,330	0,330				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-316 до ж/дома д.Сенькино-Секерино			0,110	0,134				
33	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1214 до участков СНТ "Шереметьево" д.Сенькино-Секерино			0,350	0,335				
34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10 до участков СНТ "Простоквашино" д.Богородское			1,450	1,390				
35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-67 до участков СНТ "Импульс" п.Рогово			3,900	3,853				
36	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-191 до участков СПК "Бунчиха" д.Бунчиха			0,980	0,990				
37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Богородское			4,260	4,260				
38	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до гаражей п.Знамя Октября			0,040	0,069				
39	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Десна" п.Ерино			2,920	2,920				
40	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1870 до участков СНТ "Десна" п.Ерино			0,420	0,420				
41	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "№2 ЗИО" д.Девятское			2,600	3,822				
42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Луч" д.Девятское			1,308	0,967				
43	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1396 до участков СНТ "Надежда" д.Девятское			0,790	0,699				
44	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1477 до участков СНТ "Девятское" д.Девятское			2,410	2,359				
45	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Колобянка" п.Курилово			0,420	0,439				
46	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Ветеран-2" г.о.Троицк			0,770	0,690				
47	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-468 до участков СНТ "Орбита" д.Жуковка			0,585	0,585				
	Кабельные линии 10(6) кВ								
48	Строительство КВЛ-10кВ от РП-18 до РП п.Рогово			3,382	3,382				
49	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х100 п.Рогово			1,684	1,684				
50	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х250 д.Спас-Купля			0,450	0,450				
51	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х250 д.Богородское			0,505	0,505				
52	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х630.1 п.Рогово			0,215	0,215				
53	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х630.1 до КТП-1х630.2 п.Рогово			0,020	0,020				
54	Строительство КВЛ-6кВ от ф.2 с ПС-138 до КТП-1х630 д.Никольское			0,183	0,183				
55	Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-1266 до КТП-1х100 п.Знамя Октября			0,075	0,075				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
56	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") до КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское			0,136	0,098				
57	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-3а до БКТП-2х1000 п.Курилово			0,626	0,626				
	Кабельные линии 0,4 кВ								
58	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Красная Пахра. Протяженность по трассе 1,0 км.			1,000	1,184				
59	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ЛОС п.Минзаг. Протяженность по трассе 0,94 км.			0,940	0,940				
60	Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Знамя Октября. Протяженность по трассе 1,27 км.			1,270	1,270				
61	Строительство КВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до объекта ФКУ "Центр ГИМС МЧС РФ по городу Москве" п.ЛМС			0,240	0,240				
62	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до администрации НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино			0,035	0,035				
63	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до автомойки НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино			0,030	0,030				
64	Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Спас-Купля			0,466	0,466				
65	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.1 до ж/домов 1,2,3,4 п.Рогово			0,288	0,288				
66	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.2 до ж/домов 5,6 п.Рогово			0,168	0,168				
67	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до очистных сооружений п.Курилово			0,300	0,600				
	Итого по строительству:	6,150	6,210	41,218	42,317	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по инвестиционной программе:	6,400	6,460	44,425	45,524	0,160	0,160	3,207	3,207

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2016 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
2017 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	113,024	94,464	94,939	94,939	88,803	18,085	0,475	0,50	0,475	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	11,371	11,371	11,371	11,371	11,371	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1	Реконструкция ЗТП-421 п.Санаторий Родина	8,096	8,096	8,096	8,096	8,096	0,000	0,000	0,00			
1.1.2	Реконструкция КТП-149 п.Львовский	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3	Реконструкция ЗТП-25 п.Александровка	0,757	0,757	0,757	0,757	0,757	0,000	0,000	0,00			
1.1.4	Реконструкция ЗТП-448 п.Александровка	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,000	0,000	0,00			
1.1.5	Реконструкция КТП-1537 д.Яковлево	0,826	0,826	0,826	0,826	0,826	0,000	0,000	0,00			
2.	Новое строительство	101,653	83,093	83,568	83,568	77,432	18,085	0,475	0,57	0,475	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство КТП-2х630 д.Лемешево	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	0,000	0,000	0,00			
2.2	Строительство КТП-1х100 СНТ "ЗИО-4" д.Луковня	0,443	0,443	0,443	0,443	0,443	0,000	0,000	0,00			
2.3	Строительство КТП-1х160 СНТ "Калинка" д.Романцево	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,000	0,000	0,00			
2.4	Строительство КТП-2х250 (очистные сооружения) д.Федюково	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	0,000	0,000	0,00			
2.5	Строительство КТП-2х250 ул.Московская п.Быково	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.6	Строительство КЛ-10кВ от КТП-875 до КТП-1х100 СНТ "ЗИО-4" д.Луковня	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	0,000	0,000	0,00			
2.7	Строительство КЛ-10кВ от КТП-875 до ПКУ СНТ "ЗИО- 4" д.Луковня	2,026	2,026	2,026	2,026	2,026	0,000	0,000	0,00			
2.8	Строительство КЛ-10кВ от РП-4 до КТП-2х250 д.Федюково	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.9	Строительство 2КЛ-10кВ от КТП-1967 до КТП-2х250 ул.Московская п.Быково	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.10	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-842 до ДНП "Лесная сказка" п.Поливаново	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	0,000	0,000	0,00			
2.11	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1713 до ДНП "Идеал" д.Новгородово	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	0,000	0,000	0,00			
2.12	Строительство 4КЛ-0,4кВ от КТП-2х250 до КНС д.Федюково	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	0,000	0,000	0,00			
2.13	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 1 по ул.Спортивной п.Быково	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,000	0,000	0,00			
2.14	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 2 по ул.Спортивной п.Быково	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,000	0,000	0,00			
2.15	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 3 по ул.Спортивной п.Быково	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,000	0,000	0,00			
2.16	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 4 по ул.Спортивной п.Быково	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,000	0,000	0,00			
2.17	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 6 по ул.Спортивной п.Быково	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,000	0,000	0,00			
2.18	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до КНС по ул.Спортивной п.Быково	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,000	0,000	0,00			
2.19	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1877 до ж/дома № 8 по ул.Академической п.Быково	0,245	0,245	0,338	0,338	0,338	-0,093	0,093	37,96	0,093		
2.20	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1877 до ж/дома № 10 по ул.Академической п.Быково	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,000	0,000	0,00			
2.21	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-7 до ДПК "Яр" д.Прохорово	3,937	3,937	3,937	3,937	3,937	0,000	0,000	0,00			
2.22	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1715 до ДПК "Дубрава" с.Мишерское	7,616	7,616	7,616	7,616	7,616	0,000	0,000	0,00			
2.23	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1714 до СНТ "Единство" с.Мишерское	15,739	15,739	15,739	15,739	15,739	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.24	Строительство ВЛ-10кВ с РП-7 ф.9 до КТП-2х630 д.Лемешево	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	0,000	0,000	0,00			
2.25	Строительство ВЛ-10кВ с ПС-706 РП-27 ф.2 до КТП- 1х100 СНТ "ЗИО-4" д.Луковня	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,000	0,000	0,00			
2.26	Строительство ВКЛ-10кВ с РП-10 ф.7 до КТП-1х160 СНТ "Калинка", СНТ "Трасса" д.Романцево	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	0,000	0,00			
2.27	Строительство ВЛ-10кВ от РП-4 ф.7 до КТП-2х250 д.Федюково	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.28	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1365 до ж/дома д.Жарково	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.29	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "ЗИО-4" д.Луковня	1,381	1,381	1,381	1,381	1,381	0,000	0,000	0,00			
2.30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Калинка", СНТ "Трасса" д.Романцево	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	0,000	0,000	0,00			
2.31	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-458 до участков СНТ "Полянка" д.Пузиково	1,485	1,485	1,867	1,867	1,867	-0,382	0,382	25,72	0,382		
2.32	Строительство ВЛ-0,4кв от ТП-1510 до участков СНТ "Ручеек" д.Романцево	1,618	1,618	1,618	1,618	1,618	0,000	0,000	0,00			
2.33	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1661 до участков СНТ "Централь" д.Прохорово	4,006	4,006	4,006	4,006	4,006	0,000	0,000	0,00			
2.34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-367 до ж/дома п.Стрелковская фабрика	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,000	0,000	0,00			
2.35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1314 до гаражей д.Федюково	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,000	0,000	0,00			
2.36	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1438 до участков СНТ "Луч" д.Ордынцы	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	0,000	0,000	0,00			
2.37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1805 до участков СНТ "Федюково" д.Федюково	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,000	0,000	0,00			
	Прочее новое строительство											
2.38	Административное здание п.Кузнечики	24,696	6,136	6,136	6,136	0,000	18,560	0,000	0,00			
3.	Прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
3.1												

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
ОАО "РСП" за 2016 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)

« — » 2017 года

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	94,464	94,939	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	65,323	65,726	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,105	0,105	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	65,218	65,621	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	65,218	65,621	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	14,664	14,664	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	14,664	14,664	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	14,410	14,482	
1.4.	Прочие собственные средства	0,067	0,067	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	94,464	94,939	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2016 год
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
«___» _____ 2017 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
1	Реконструкция ЗТП-421 п.Санаторий Родина	0,800	0,800			0,400	0,400		
2	Реконструкция КТП-149 п.Львовский	0,160	0,160			0,100	0,100		
3	Реконструкция ЗТП-25 п.Александровка	0,800	0,800			0,650	0,650		
4	Реконструкция ЗТП-448 п.Александровка	0,250	0,250			0,180	0,180		
5	Реконструкция КТП-1537 д.Яковлево	0,250	0,250			0,160	0,160		
	Итого реконструкция:	2,260	2,260	0,000	0,000	1,490	1,490	0,000	0,000
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	Трансформаторные подстанции								
1	Строительство КТП-2х630 д.Лемешево	1,260	1,260						
2	Строительство КТП-1х100 СНТ ЗИО-4" д.Луковня	0,100	0,100						
3	Строительство КТП-1х160 СНТ "Калинка" д.Романцево	0,160	0,160						
4	Строительство КТП-2х250 (очистные сооружения) д.Федюково	0,500	0,500						

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
5	Строительство КТП-2х250 ул.Московская п.Быково	0,500	0,500						
	Итого:	2,520	2,520	0,000	0,000				
	Кабельные линии 10(6) кВ								
6	Строительство КЛ-10кВ от КТП-875 до КТП-1х100 СНТ "ЗИО-4" д.Луковня			0,551	0,551				
7	Строительство КЛ-10кВ от КТП-875 до ПКУ СНТ "ЗИО-4" д.Луковня			0,800	0,800				
8	Строительство КЛ-10кВ от РП-4 до КТП-2х250 д.Федюково			1,042	1,042				
9	Строительство 2КЛ-10кВ от КТП-1967 до КТП-2х250 ул.Московская п.Быково			1,530	1,530				
	Итого:	0,000	0,000	3,923	3,923				
	Кабельные линии 0,4 кВ								
10	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-842 до ДНП "Лесная сказка" п.Поливаново			0,676	0,676				
11	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1713 до ДНП "Идеал" д.Новгородово			0,822	0,822				
12	Строительство 4КЛ-0,4кВ от КТП-2х250 до КНС д.Федюково			0,950	0,950				
13	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 1 по ул.Спортивной п.Быково			0,290	0,290				
14	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 2 по ул.Спортивной п.Быково			0,344	0,344				
15	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 3 по ул.Спортивной п.Быково			0,464	0,464				
16	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 4 по ул.Спортивной п.Быково			0,440	0,440				
17	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/дома № 6 по ул.Спортивной п.Быково			0,534	0,534				
18	Строительство 2КЛ-0,4кВ от КТП-1967 до КНС по ул.Спортивной п.Быково			0,194	0,194				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
19	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1877 до ж/дома № 8 по ул.Академической п.Быково			0,110	0,110				
20	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1877 до ж/дома № 10 по ул.Академической п.Быково			0,118	0,118				
21	Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-7 до ДПК "Яр" д.Прохорово			1,646	1,646				
22	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1715 до ДПК "Дубрава" с.Мищерское			3,147	3,147				
23	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1714 до СНТ "Единство" с.Мищерское			9,416	9,416				
	Итого:	0,000	0,000	19,151	19,151				
	Воздушные линии 10(6) кВ								
24	Строительство ВЛ-10кВ с РП-7 ф.9 до КТП-2х630 д.Лемешево			0,021	0,021				
25	Строительство ВЛ-10кВ с ПС-706 РП-27 ф.2 до КТП-1х100 СНТ "ЗИО-4" д.Луковня			0,010	0,010				
26	Строительство ВКЛ-10кВ с РП-10 ф.7 до КТП-1х160 СНТ "Калинка", СНТ "Трасса" д.Романцево			0,302	0,302				
27	Строительство ВЛ-10кВ от РП-4 ф.7 до КТП-2х250 д.Федюково			0,105	0,105				
	Итого:	0,000	0,000	0,438	0,438				
	Воздушные линии 0,4 кВ								
28	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1365 до ж/дома д.Жарково			0,020	0,020				
29	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "ЗИО-4" д.Луковня			1,060	1,060				
30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Калинка", СНТ "Трасса" д.Романцево			1,010	1,010				
31	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-458 до участков СНТ "Полянка" д.Пузиково			0,901	1,137				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
32	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1510 до участков СНТ "Ручеек" д.Романцево			1,070	1,070				
33	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1661 до участков СНТ			3,030	3,030				
34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-367 до ж/дома			0,190	0,190				
35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1314 до гаражей д.Федюково			0,055	0,055				
36	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1438 до участков СНТ "Луч"			2,230	2,230				
37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1805 до участков СНТ			0,630	0,630				
	Итого:	0,000	0,000	10,196	10,432				
	Итого строительство:	2,520	2,520	33,708	33,944				
	Прочее новое строительство								
38	Административное здание п.Кузнечики		0,000		0,000				
	Всего:	4,780	4,780	33,708	33,944	1,490	1,490	0,000	0,000

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2015 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
« 2016 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	136,811	123,697	124,086	124,086	118,016	-0,389	0,389	0,31	0,389	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	11,588	11,588	11,898	11,898	11,898	-0,310	0,310	2,68	0,310	0,000	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1	Реконструкция ЗТП-174 п.Львовский	9,296	9,296	9,547	9,547	9,547	-0,251	0,251	2,70	0,251		
1.1.3	КЛ-10кВ от РП-15 до ЗТП-140 п.Львовский	2,292	2,292	2,351	2,351	2,351	-0,059	0,059	2,57	0,059		
2.	Новое строительство	125,223	112,109	112,188	112,188	106,118	-0,079	0,079	0,07	0,079	0,000	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
	Трансформаторные подстанции											
2.1.1	ЗТП-6 (2х1600) п.Львовский	17,164	17,164	17,164	17,164	17,164	0,000	0,000	0,00			
2.1.2	КТП-1х160 (ООО "Никель ПРО") п.Львовский	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	0,000	0,000	0,00			
2.1.3	КТП-2х400 (школа) п.Румянцево	5,689	5,689	5,689	5,689	5,689	0,000	0,000	0,00			
2.1.4	КТП-1х250 п.Малое Толбино	1,434	1,434	1,513	1,513	1,513	-0,079	0,079	5,51	0,079		
2.1.5	КТП-1х160 (ОАО "Газпромнефть-Центр") п.Александровка	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,000	0,000	0,00			
2.1.6	КТП-2х630 (ООО "Управление инвестициями") п.Стрелковская фабрика	9,048	9,048	9,048	9,048	9,048	0,000	0,000	0,00			
2.1.7	КТП-2х630 (ЗАО "ПДСК") п.Быково	10,349	10,349	10,349	10,349	10,349	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.1.8.	КЛ-10кВ от ЗТП-156 до ЗТП-6 (2х1600) п.Львовский	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419	0,000	0,000	0,00			
2.1.9.	КЛ-10кВ от ЗТП-174 до ЗТП-6 (2х1600) п.Львовский	3,378	3,378	3,378	3,378	3,378	0,000	0,000	0,00			
2.1.10.	КЛ-6кВ от ТП-2 до КТП-1х160 п.Львовский	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,000	0,000	0,00			
2.1.11.	2КЛ-6кВ от РП-1 до КТП-2х400 п.Романцево	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.12.	2КЛ-10кВ от ЗТП-448 до КТП-1х160 п.Александровка	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0,000	0,000	0,00			
2.1.13.	КВЛ-6кВ от оп.93 ф.12 с ПС-182 до КТП-2х630 п.Стрелковская фабрика	3,437	3,437	3,437	3,437	3,437	0,000	0,000	0,00			
2.1.14.	2КЛ-10кВ от КТП-1949 до КТП-2х630 п.Быково	4,543	4,543	4,543	4,543	4,543	0,000	0,000	0,00			
2.1.15.	КЛ-6кВ от ЗТП-1408 до ЗТП-1877 п.Быково	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.1.16.	КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д № 9 с ЗТП-390 до торгового павильона ООО "Титул" п.Дубровицы	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,000	0,000	0,00			
2.1.17.	КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д № 69 с ЗТП-390 до торгового павильона ООО "Титул" п.Дубровицы	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,000	0,000	0,00			
2.1.18.	4КЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до школы п. Романцево	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,000	0,000	0,00			
2.1.19.	2КЛ-0,4кВ от ЗТП-92 до д/сада № 9 "Ромашка" д.Федюково	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.1.20.	ВКЛ-10кВ от оп.65 ф.27 с ПС-319 до КТП-1х250 д.Малое Толбино	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.1.21.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1607 до участков СНТ "Колос-А" п.Львовский	0,866	0,866	0,866	0,866	0,866	0,000	0,000	0,00			
2.1.22.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-310 до ИЖЗ д.Поливаново	1,391	1,391	1,391	1,391	1,391	0,000	0,000	0,00			
2.1.23.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-336 до ИЖЗ д.Поливаново	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	0,000	0,000	0,00			
2.1.24.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-875 до с/т завода ЗИО д.Луковня	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,000	0,000	0,00			
2.1.25.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1448 до ИЖЗ д.Акишово	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	0,000	0,000	0,00			
2.1.26.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1493 до ИЖЗ д.Лемешево	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,000	0,000	0,00			
2.1.27.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до кладбища д.Малое Толбино	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,000	0,000	0,00			
2.1.28.	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3Б до участков СНТ "Надежда" д.Романцево	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	0,000	0,000	0,00			
2.1.29.	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4 до ж/дома Малковой п.Молодежный	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,000	0,000	0,00			
2.1.30.	ВЛ-0,4кВ от ТП-400 до ж/домов п.Радиоцентр	5,097	5,097	5,097	5,097	5,097	0,000	0,000	0,00			
2.1.31.	ВЛ-0,4кВ от КТП-458 до участков СНТ "Полянка" д.Пузиково	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	0,000	0,000	0,00			
2.1.32.	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-910 до ФАП п.Лесные Поляны	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,000	0,000	0,00			
2.1.33.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1347 до участков СНТ "Березка" д.Никулино	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	0,000	0,000	0,00			
2.1.34.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1482 до участков с/т "Романцево" д.Романцево	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	0,000	0,000	0,00			
2.1.35.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1788 до участков ДСК Березовая роща" д.Романцево	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,000	0,000	0,00			
2.1.36.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1402 до участков СНТ "Энергетик" д.Боборыкино	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2015 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.37.	2ВКЛ-0,4кВ от ЗТП-1408 до администрации п.Быково	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	0,000	0,000	0,00			
2.1.38.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1465 до ИЖЗ д.Федюково	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601	0,000	0,000	0,00			
2.1.39.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1481 до ИЖЗ д.Потапово	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	0,000	0,000	0,00			
2.1.40.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1494 до ИЖЗ д.Потапово	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	0,000	0,000	0,00			
2.1.41.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1499 до ИЖЗ д.Быково	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,000	0,000	0,00			
2.1.42.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1529 до ИЖЗ д.Боборыкино	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	0,000	0,000	0,00			
2.1.43.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1541 до ИЖЗ д.Быковка	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	0,000	0,000	0,00			
2.1.44.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1560 до участков СНТ "ЭМС метрополитена" д.Ордынцы	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,000	0,000	0,00			
2.1.45.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1632 до участков СНТ "Ордынцы"	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	0,000	0,000	0,00			
2.1.46.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1632 до участков СНТ "Искра" д.Ордынцы	2,911	2,911	2,911	2,911	2,911	0,000	0,000	0,00			
2.1.47.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1695 до участков СНТ "Сокол" д.Ордынцы	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	0,000	0,000	0,00			
	Прочее новое строительство											
2.1.48.	Административное здание п.Кузнечики	19,184	6,070	6,070	6,070	0,000	0,000	0,000	0,00			
3.	Прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
3.1.1												

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
ОАО "РСП" за 2015 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)**

Утверждаю

Генеральный директор ОАО "РСП"

А.Р. Белевцев

(подпись)

«___» _____ 2016 года

М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	123,697	124,086	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	95,007	95,074	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	5,144	5,144	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	89,863	89,930	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	89,863	89,930	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	9,569	9,569	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,569	9,569	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	18,870	18,929	
1.4.	Прочие собственные средства	0,251	0,514	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	123,697	124,086	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2015 год
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
«___» _____ 2016 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
1	Реконструкция ЗТП-174 п.Львовский	2,000	2,000			0,800	0,800		
2	КЛ-10кВ от РП-15 до ЗТП-140 п.Львовский			0,650	0,650			0,650	0,650
	Итого реконструкция:	2,000	2,000	0,650	0,650	0,800	0,800	0,650	0,650
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	Трансформаторные подстанции								
1	ЗТП-6 (2х1600) п.Львовский	3,200	3,200						
2	КТП-1х160 (ООО "Никель ПРО") п.Львовский	0,160	0,160						
3	КТП-2х400 (школа) п.Румянцево	0,800	0,800						
4	КТП-1х250 п.Малое Толбино	0,250	0,250						
5	КТП-1х160 (ОАО "Газпромнефть-Центр") п.Алексанровка	0,160	0,160						
6	КТП-2х630 (ООО "Управление инвестициями") п.Стрелковская фабрика	1,260	1,260						
7	КТП-2х630 (ЗАО "ПДСК") п.Быково	1,260	1,260						
	Итого:	7,090	7,090	0,000	0,000				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	Кабельные линии 10(6) кВ								
8	КЛ-10кВ от ЗТП-156 до ЗТП-6 (2х1600) п.Львовский			0,691	0,691				
9	КЛ-10кВ от ЗТП-174 до ЗТП-6 (2х1600) п.Львовский			1,130	1,130				
10	КЛ-6кВ от ТП-2 до КТП-1х160 п.Львовский			0,035	0,035				
11	2КЛ-6кВ от РП-1 до КТП-2х400 п.Романцево			0,050	0,050				
12	2КЛ-10кВ от ЗТП-448 до КТП-1х160 п.Александровка			0,700	0,700				
13	КВЛ-6кВ от оп.93 ф.12 с ПС-182 до КТП-2х630 п.Стрелковская фабрика			0,695	0,695				
14	2КЛ-10кВ от КТП-1949 до КТП-2х630 п.Быково			1,640	1,640				
15	КЛ-6кВ от ЗТП-1408 до ЗТП-1877 п.Быково			0,420	0,420				
	Итого:	0,000	0,000	5,361	5,361				
	Кабельные линии 0,4 кВ								
16	КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д № 9 с ЗТП-390 до торгового павильона ООО "Титул" п.Дубровицы			0,070	0,070				
17	КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д № 69 с ЗТП-390 до торгового павильона ООО "Титул" п.Дубровицы			0,060	0,060				
18	4КЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до школы п. Романцево			0,400	0,400				
19	2КЛ-0,4кВ от ЗТП-92 до д/сада № 9 "Ромашка" д.Федюково			0,360	0,360				
	Итого:	0,000	0,000	0,890	0,890				
	Воздушные линии 10(6) кВ								
20	ВКЛ-10кВ от оп.65 ф.27 с ПС-319 до КТП-1х250 д.Малое Толбино			1,815	1,815				
	Итого:	0,000	0,000	1,815	1,815				
	Воздушные линии 0,4 кВ								
21	ВЛ-0,4кВ от КТП-1607 до участков СНТ "Колос-А" п.Львовский			0,670	0,670				
22	ВКЛ-0,4кВ от КТП-310 до ИЖЗ д.Поливаново			0,873	0,873				
23	ВКЛ-0,4кВ от КТП-336 до ИЖЗ д.Поливаново			0,656	0,656				
24	ВКЛ-0,4кВ от КТП-875 до с/т завода ЗИО д.Луковня			0,626	0,626				
25	ВЛ-0,4кВ от КТП-1448 до ИЖЗ д.Акишово			0,810	0,810				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
26	ВЛ-0,4кВ от КТП-1493 до ИЖЗ д.Лемешево			0,460	0,460				
27	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до кладбища д.Малое Толбино			0,280	0,280				
28	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3Б до участков СНТ "Надежда" д.Романцево			1,260	1,260				
29	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4 до ж/дома Малковой п.Молодежный			0,070	0,070				
30	ВЛ-0,4кВ от ТП-400 до ж/домов п.Радиоцентр			3,945	3,945				
31	ВЛ-0,4кВ от КТП-458 до участков СНТ "Полянка" д.Пузиково			2,550	2,550				
32	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-910 до ФАП п.Лесные Поляны			0,245	0,245				
33	ВЛ-0,4кВ от КТП-1347 до участков СНТ "Березка" д.Никулино			1,305	1,305				
34	ВЛ-0,4кВ от КТП-1482 до участков с/т "Романцево" д.Романцево			0,900	0,900				
35	ВЛ-0,4кВ от КТП-1788 до участков ДСК Березовая роща" д.Романцево			0,235	0,235				
36	ВЛ-0,4кВ от КТП-1402 до участков СНТ "Энергетик" д.Боборыкино			1,270	1,270				
37	2ВКЛ-0,4кВ от ЗТП-1408 до администрации п.Быково			0,668	0,668				
38	ВЛ-0,4кВ от КТП-1465 до ИЖЗ д.Федюково			1,230	1,230				
39	ВЛ-0,4кВ от КТП-1481 до ИЖЗ д.Потапово			0,495	0,495				
40	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1494 до ИЖЗ д.Потапово			0,684	0,684				
41	ВЛ-0,4кВ от КТП-1499 до ИЖЗ д.Быково			0,461	0,461				
42	ВЛ-0,4кВ от КТП-1529 до ИЖЗ д.Боборыкино			0,997	0,997				
43	ВЛ-0,4кВ от КТП-1541 до ИЖЗ д.Быковка			0,700	0,700				
44	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1560 до участков СНТ "ЭМС метрополитена" д.Ордынцы			0,681	0,681				
45	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1632 до участков СНТ "Ордынцы"			2,866	2,866				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
46	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1632 до участков СНТ "Искра" д.Ордынцы			1,775	1,775				
47	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1695 до участков СНТ "Сокол" д.Ордынцы			0,911	0,911				
	Итого:	0,000	0,000	27,623	27,623				
	Итого строительство:	7,090	7,090	35,689	35,689				
	Прочее новое строительство								
31	Административное здание п.Кузнечики		0,000		0,000				
	Всего:	9,090	9,090	36,339	36,339	0,800	0,800	0,650	0,650

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении финансового плана ОАО "РСП" на территории Московской области за 2015 год
(заполняется по финансированию)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "РСП"

А.Р. Белевцев

(подпись)

2016 года

№ п/п	Показатели	2014 год		2015 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	102,646	228,152	109,748	183,830
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электроэнергии)	88,200	179,393	88,268	113,210
1.2.	Выручка от прочей деятельности	14,446	48,759	21,480	70,620
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	64,334	130,717	75,383	158,910
1.	Материальные расходы, всего	17,374	18,565	17,008	13,478
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1,143	1,573		
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,662	6,285	4,121	6,203
1.3.	Покупная электроэнергия	13,569	10,707	12,887	7,275
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	16,566	19,409	24,493	24,734
3.	Амортизационные отчисления	9,820	11,679	9,569	14,137
4.	Налоги и сборы, всего	0,534	0,982	0,821	1,196
5.	Прочие расходы, всего	20,040	80,082	23,492	105,365
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	16,715	45,291	19,157	55,055
5.2.	Другие прочие расходы	3,251	34,167	4,077	49,100
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,074	0,624	0,258	1,210
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	38,312	97,435	34,365	24,920
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,056	-0,156	0,000	-0,288
1.	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	0,056	0,156		0,288
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	38,256	97,279	34,365	24,632
VI.	Налог на прибыль	7,651	19,456	6,873	4,926
VII.	Чистая прибыль	30,605	77,823	27,492	19,706
VIII.	Направления использования чистой прибыли	4,520	6,468	6,541	7,610
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд	0,020	0,020		
3.	Выплата дивидендов		0,248		0,248
4.	Прочие расходы из прибыли	4,500	6,200	6,541	7,362
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности	9,000		45,000	49,000
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-9,000	0,000	-45,000	-49,000

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности			30,000	30,000
2.	Сокращение кредиторской задолженности		28,000		
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0,000	-28,000	30,000	30,000
XI.	Привлечение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДГПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДГПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	8,047	9,848	18,870	18,929
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	52,750	64,562	123,697	124,086
	в т.ч. в части ДГПМ*				
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	119,693	238,000	203,618	281,759
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	119,491	237,680	202,925	281,683
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,202	0,320	0,693	0,076
	Справочно:				
1.	EBITDA	48,076	108,958	43,934	38,769
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ТГК

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2014 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
(подпись) А.Р. Белевцев
2014 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	64,562	64,508	64,562	64,562	64,562	-0,054	-0,054	-0,08	0,054	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	11,588	11,588	11,588	11,588	11,588	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1	Реконструкция ЗТП-156 п. Львовский	4,828	4,828	4,828	4,828	4,828	0,000	0,000	0,00			
1.1.2	Реконструкция ЗТП-174 п. Львовский	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	0,000	0,000	0,00			
1.1.3	КЛ-6кВ от ЗТП-46 до ЗТП-448 п. Александровка	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	0,000	0,000	0,00			
2.	Новое строительство	52,974	52,920	52,974	52,974	52,974	-0,054	-0,054	-0,10	0,054	0,000	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
	Трансформаторные подстанции											
2.1.1	Монтаж оборудования ТП-2х630 во встроенном помещении КЦ, п. Дубровицы	6,686	6,686	6,686	6,686	6,686	0,000	0,000	0,00			
2.1.2	КТП-1х100 (многодетные семьи), д. Слащево	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,000	0,000	0,00			
2.1.3	КТП-1х100, д. Дмитрово	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,000	0,000	0,00			
2.1.4	КТП-М, с. Сырково	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,000	0,000	0,00			
2.1.5	КТП-д, п. Быково	8,075	8,075	8,075	8,075	8,075	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.1.6	ВЛ-10кВ от РП-3 ф.13 до КТП-1х100, д. Слащево	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,000	0,000	0,00			
2.1.7	ВЛ-10кВ с ПС-280 ф.1 до КТП-1х100, д. Дмитрово	0,472	0,472	0,472	0,472	0,472	0,000	0,000	0,00			
2.1.8	ВЛ-10кВ от РП-43 ф.13 до КТП-М, с. Сырково	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.1.9	ВЛ-0,4кВ от КТП-149 до ж/домов, п. Львовский	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,000	0,000	0,00			
2.1.10.	ВЛ-0,4кВ от КТП-425 до ж/дома Власовой д. Поливаново	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2014 отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.11.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1365 до ж/дома Кузнецовой, д.Жарково	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,000	0,000	0,00			
2.1.12.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов многодетных, д.Слащево	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,000	0,000	0,00			
2.1.13.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов, д.Дмитрово	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,000	0,000	0,00			
2.1.14.	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 до ЧОП "Гольфстрим"	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,000	0,000	0,00			
2.1.15.	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 до ж/дома Сухоставца, д.Романцево	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,000	0,000	0,00			
2.1.16.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-368 до СНТ "Испытатель", п.МИС	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	0,000	0,000	0,00			
2.1.17.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1501 до ж/домов, п.МИС	3,295	3,295	3,295	3,295	3,295	0,000	0,000	0,00			
2.1.18.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1507 до ж/домов, д.Романцево	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	0,000	0,000	0,00			
2.1.19.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1589 до ж/домов, д.Мотовилово	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,000	0,000	0,00			
2.1.20.	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-367 до ж/дома Сеха, п.Стрелковская фабрика	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,000	0,000	0,00			
2.1.21.	ВЛ-0,4кВ от КТП-371 до СНТ "Москвич", д.Ордынцы	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	0,000	0,000	0,00			
2.1.22.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1494 до ж/дома Феактистова, д.Поталово	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	0,000	0,00			
2.1.23.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1537 до ж/дома Нивинной, д.Яковлево	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,000	0,000	0,00			
2.1.24.	ВЛ-0,4кВ от КТП-1537 до ж/домов, д.Яковлево	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,000	0,000	0,00			
2.1.25.	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1546 до ж/домов, д.Спирово	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.1.26.	КЛ-10кВ от РП-55 до ЗТП-174, п.Львовский	3,147	3,093	3,147	3,147	3,147	-0,054	-0,054	-1,75	0,054		
2.1.27.	2КЛ-10кВ от РП-40 до ТП-КЦ, п.Дубровицы	2,978	2,978	2,978	2,978	2,978	0,000	0,000	0,00			
2.1.28.	2КЛ-10кВ от ЗТП-1877 до КТП-д, п.Быково	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.1.29.	КЛ-0,4кВ от КТП-1779 до ж/домов, д.Жарково	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	0,000	0,000	0,00			
2.1.30.	КЛ-0,4кВ от КТП-М до потребителя, с.Сынково	0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	0,000	0,000	0,00			
	Прочее новое строительство											
2.1.31.	Административное здание п.Кузнечики	7,316	7,316	7,316	7,316	7,316	0,000	0,000	0,00			
3.	Прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
3.1.1												

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
ОАО "РСП" за 2014 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
(подпись)
2014 года
И.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	64,508	64,562	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	44,847	44,893	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,200	6,200	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	38,647	38,693	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	38,647	38,693	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	9,820	9,820	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,820	9,820	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	9,841	9,849	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	64,508	64,562	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2014 год
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев



2014 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
1	Реконструкция ЗТП-156 п.Львовский	3,200	3,200			0,800	0,800		
2	Реконструкция ЗТП-174 п.Львовский		0,000				0,000		
3	КЛ-6кВ от ЗТП-46 до ЗТП-448 п.Александровка			1,657	1,657			1,657	1,657
	Итого реконструкция:	3,200	3,200	1,657	1,657	0,800	0,800	1,657	1,657

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	Трансформаторные подстанции								
1	Монтаж оборудования ТП-2х630 во встроенном помещении КЦ, п.Дубровицы	1,260	1,260						
2	КТП-1х100 (многодетные семьи), д.Слащево	0,100	0,100						
3	КТП-1х100, д.Дмитрово	0,100	0,100						
4	КТП-М, с.Сынково	0,100	0,100						
5	КТП-д, п.Быково	1,260	1,260						
	Итого:	2,820	2,820	0,000	0,000				
	Воздушные линии 10(6) кВ								
6	ВЛ-10кВ от РП-3 ф.13 до КТП-1х100, д.Слащево			0,007	0,007				
7	ВЛ-10кВ с ПС-280 ф.1 до КТП-1х100, д.Дмитрово			0,010	0,010				
8	ВЛ-10кВ от РП-43 ф.13 до КТП-М, с.Сынково			0,060	0,060				
	Итого:	0,000	0,000	0,077	0,077				
	Воздушные линии 0,4 кВ								
9	ВЛ-0,4кВ от КТП-149 до ж/домов, п.Львовский			0,135	0,135				
10	ВЛ-0,4кВ от КТП-425 до ж/дома Власовой д.Поливаново			0,169	0,169				
11	ВЛ-0,4кВ от КТП-1365 до ж/дома Кузнецовой, д.Жарково			0,175	0,175				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
12	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов многодетных, д.Слащево			0,775	0,775				
13	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до ж/домов, д.Дмитрово			0,285	0,285				
14	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 до ЧОП "Гольфстрим"			0,110	0,110				
15	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 до ж/дома Сухоставца, д.Романцево			0,240	0,240				
16	ВКЛ-0,4кВ от КТП-368 до СНТ "Испытатель", п.МИС			3,180	3,180				
17	ВЛ-0,4кВ от КТП-1501 до ж/домов, п.МИС			2,800	2,800				
18	ВЛ-0,4кВ от КТП-1507 до ж/домов, д.Романцево			1,200	1,200				
19	ВЛ-0,4кВ от КТП-1589 до ж/домов, д.Мотовилово			0,870	0,870				
20	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-367 до ж/дома Сеха, п.Стрелковская фабрика			0,120	0,120				
21	ВЛ-0,4кВ от КТП-371 до СНТ "Москвич", д.Ордынцы			3,089	3,089				
22	ВЛ-0,4кВ от КТП-1494 до ж/дома Феактистова, д.Потапово			0,065	0,065				
23	ВЛ-0,4кВ от КТП-1537 до ж/дома Нивинной, д.Яковлево			0,120	0,120				
24	ВЛ-0,4кВ от КТП-1537 до ж/домов, д.Яковлево			0,680	0,680				
25	ВКЛ-0,4кВ от КТП-1546 до ж/домов, д.Спирово			1,170	1,170				
	Итого:	0,000	0,000	15,183	15,183				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	Кабельные линии 10(6) кВ								
26	КЛ-10кВ от РП-55 до ЗТП-174, п.Львовский			0,870	0,850				
27	2КЛ-10кВ от РП-40 до ТП-КЦ, п.Дубровицы			1,280	1,280				
28	2КЛ-10кВ от ЗТП-1877 до КТП-д, п.Быково			0,380	0,380				
	Итого:	0,000	0,000	2,530	2,510				
	Кабельные линии 0,4 кВ								
29	КЛ-0,4кВ от КТП-1779 до ж/домов, д.Жарково			0,750	0,750				
30	КЛ-0,4кВ от КТП-М до потребителя, с.Сынково			0,160	0,160				
	Итого:	0,000	0,000	0,910	0,910				
	Итого строительство:	2,820	2,820	18,700	18,680				
	Прочее новое строительство								
31	Административное здание п.Кузнечики		0,000		0,000				
	Всего:	6,020	6,020	20,357	20,337	0,800	0,800	1,657	1,657

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении финансового плана ОАО "РСП" на территории Московской области за 2014 год
(заполняется по финансированию)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "РСП"

А.Р. Белевцев

12 февраля 2015 года

№ п/п	Показатели	2014 год		2014 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	95,814	114,192	102,646	228,152
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электроэнергии)	83,300	96,692	88,200	179,393
1.2.	Выручка от прочей деятельности	12,514	17,500	14,446	48,759
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	58,538	80,722	64,334	130,717
1.	Материальные расходы, всего	14,494	31,819	17,374	18,565
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1,084	3,312	1,143	1,573
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,553	17,307	2,662	6,285
1.3.	Покупная электроэнергия	10,857	11,200	13,569	10,707
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	15,836	16,020	16,566	19,409
3.	Амортизационные отчисления	8,299	8,925	9,820	11,679
4.	Налоги и сборы, всего	0,756	0,742	0,534	0,982
5.	Прочие расходы, всего	19,153	23,216	20,040	80,082
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	15,978	16,930	16,715	45,291
5.2.	Другие прочие расходы	3,101	5,900	3,251	34,167
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,074	0,386	0,074	0,624
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	37,276	33,470	38,312	97,435
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,054	-0,054	-0,056	-0,156
1.	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	0,054	0,054	0,056	0,156
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	37,222	33,416	38,256	97,279
VI.	Налог на прибыль	7,444	6,683	7,651	19,456
VII.	Чистая прибыль	29,778	26,733	30,605	77,823
VIII.	Направления использования чистой прибыли	4,297	4,297	4,520	6,468
	в том числе:				
1.	Фонд накопления	1,805	1,805		
2.	Резервный фонд	0,020	0,020	0,020	0,020
3.	Выплата дивидендов				0,248
4.	Прочие расходы из прибыли	2,472	2,472	4,500	6,200
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности	10,990	18,000	9,000	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-10,990	-18,000	-9,000	0,000

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0,320	0,320		28,000
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-0,320	-0,320	0,000	-28,000
XI.	Привлечение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	9,668	10,649	8,047	9,848
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	53,706	59,170	52,750	64,562
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	116,472	142,841	119,693	238,000
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	116,060	142,321	119,491	237,680
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,412	0,520	0,202	0,320
	Справочно:				
1.	ЕВИТДА	45,521	42,341	48,076	108,958
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ТГК

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" на территории Московской области за 2013 год,
млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)**

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А.Р. Белевцев
« 24 » февраля 2014 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполнен ых работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	70,061	70,061	69,821	69,821	69,821	0,240	-0,240	-43,52	1,608	1,848	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	11,923	11,923	11,923	11,923	11,923	0	0	0	0	0	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
	Трансформаторные подстанции	11,923	11,923	11,923	11,923	11,923	0	0	0	0	0	
1	Реконструкция ЗТП-140 (оборудование)	2,028	2,028	2,028	2,028	2,028	0,000	0,000	0,00			
2	Реконструкция ЗТП-174	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	0,000	0,000	0,00			
3	Реконструкция ЗТП-156 (строительная часть)	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	0,000	0,000	0,00			
4	Реконструкция ЗТП-156	6,871	6,871	6,871	6,871	6,871	0,000	0,000	0,00			
	Воздушные линии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Объект № 1											
	Кабельные линии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Объект № 1											

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.	Новое строительство	58,138	58,138	57,898	57,898	57,898	0,240	-0,240	-43,52	1,608	1,848	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
	Трансформаторные подстанции	26,055	26,055	26,256	26,256	26,256	-0,201	0,201	9,61	0,581	0,38	
1	ТП-а п.Львовский	2,177	2,177	2,422	2,422	2,422	-0,245	0,245	11,25	0,245		
2	КТП-2х630 п.Дубровицы	8,945	8,945	9,281	9,281	9,281	-0,336	0,336	3,76	0,336		
3	КТП-1х160 ул.Запрудная	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758	0,000	0,000	0,00			
4	КТП-П (проходная)	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,000	0,000	0,00			
5	КТП-1х160 ул.Подольская	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,000	0,000	0,00			
6	ЗТП-г (строительная часть) п.Быково	4,473	4,473	4,384	4,384	4,384	0,089	-0,089	-1,99		0,089	
7	ЗТП-г (монтаж оборудования) п.Быково	8,541	8,541	8,25	8,25	8,25	0,291	-0,291	-3,41		0,291	
	Воздушные линии 0,4кВ	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,000	0,000	0	0	0	
8	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1380 до ООО "Трамп"	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,000	0,000	0,00			
9	ВЛ-0,4кВ от КТП-238 до жилых домов	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,000	0,000	0,00			
10	ВЛ-0,4кВ от КТП-1365 до жилых домов	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536	0,000	0,000	0,00			
11	ВЛ-0,4кВ от КТП-1570 до жилых домов	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,000	0,000	0,00			
12	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-367 до жилых домов	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,000	0,000	0,00			
13	ВЛ-0,4кВ от КТП-1597 до жилых домов	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,000	0,000	0,00			
14	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов ул.Запрудная	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,000	0,000	0,00			
15	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов ул.Подольская	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	0,000	0,00			
	Кабельные линии 6,10кВ	28,863	28,863	28,422	28,422	28,422	0,441	-0,441	-53,13	1,027	1,468	
16	2КЛ-10кВ от ЗТП-140 до ТП-а	1,412	1,412	1,425	1,425	1,425	-0,013	0,013	0,92	0,013		
17	КЛ-10кВ от ЗТП-156 до ТП-а	3,693	3,693	2,419	2,419	2,419	1,274	-1,274	-34,50		1,274	
18	КЛ-10кВ от ЗТП-140 до ЗТП-156	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
19	2КВЛ-10кВ от РП-39 до КТП-2х630	19,987	19,987	21,001	21,001	21,001	-1,014	1,014	5,07	1,014		
20	КВЛ-6кВ от ЗТП-25 до КТП-1х160 ч/з КТП-П	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	0,000	0,000	0,00			
21	КЛ-6кВ от ЗТП-46 до КТП-1х160	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,000	0,000	0,00			
22	КЛ-6кВ от РП-25 до ЗТП-г	0,788	0,788	0,594	0,594	0,594	0,194	-0,194	-24,62		0,194	
3.	Прочие капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1												
Справочно:												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" на территории Московской области за 2013 год, млн. рублей (представляется ежегодно)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А. Р. Белевцев
» февраля 2014 года
М.П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	70,061	69,821	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	51,892	51,690	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	2,622	2,622	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых к	49,270	49,068	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	49,270	49,068	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,482	7,482	
1.2.2.	Прочая амортизация	7,482	7,482	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	10,687	10,649	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	70,061	69,821	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

жденной инвестиционной программой
нным итогом за год

**Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" на территории Московской области
за 2013 год (представляется ежегодно)**

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РСП"
А. Р. Белевцев
«24» февраля 2014 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		км, МВА	км, МВА	км, МВА	км, МВА
1	2	3	4	5	6
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:				
	Трансформаторные подстанции				
1.1	Реконструкция ЗТП-140 (оборудование)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Реконструкция ЗТП-174	0,800	0,800	0,500	0,500
1.3	Реконструкция ЗТП-156 (строительная часть)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Реконструкция ЗТП-156	0,000	0,000	0,000	0,000
	Воздушные линии				
1.1	Объект № 1				
	Кабельные линии				
1.1	Объект № 1				
2.	Новое строительство, в т.ч.:				
	Трансформаторные подстанции				
1.1	ТП-а п.Львовский	0,800	0,800		
1.2	КТП-2х630 п.Дубровицы	1,260	1,260		
1.3	КТП-1х160 ул.Запрудная	0,160	0,160		
1.4	КТП-П (проходная)	0,000	0,000		
1.5	КТП-1х160 ул.Подольская	0,160	0,160		
1.6	ЗТП-г (строительная часть) п.Быково	0,000	0,000		
1.7	ЗТП-г (монтаж оборудования) п.Быково	0,800	0,800		
	Воздушные линии 0,4кВ				
1.1	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1380 до ООО "Трамп"	0,046	0,046		
1.2	ВЛ-0,4кВ от КТП-238 до жилых домов	0,690	0,690		
1.3	ВЛ-0,4кВ от КТП-1365 до жилых домов	0,610	0,610		
1.4	ВЛ-0,4кВ от КТП-1570 до жилых домов	0,860	0,860		
1.5	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-367 до жилых домов	0,061	0,061		
1.6	ВЛ-0,4кВ от КТП-1597 до жилых домов	0,240	0,240		
1.7	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов ул.Запрудная	0,070	0,070		
1.8	ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов ул.Подольская	0,100	0,100		
	Кабельные линии 6,10кВ				
1.1	2КЛ-10кВ от ЗТП-140 до ТП-а	0,640	0,640		
1.2	КЛ-10кВ от ЗТП-156 до ТП-а	1,220	0,691		
1.3	КЛ-10кВ от ЗТП-140 до ЗТП-156	0,455	0,455		
1.4	2КВЛ-10кВ от РП-39 до КТП-2х630	10,137	10,137		
1.5	КВЛ-6кВ от ЗТП-25 до КТП-1х160 ч/з КТП-П	0,511	0,511		
1.6	КЛ-6кВ от ЗТП-46 до КТП-1х160	0,036	0,036		
1.7	КЛ-6кВ от РП-25 до ЗТП-г	0,250	0,170		

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении финансового плана ОАО "РСП" на территории Московской области за 2013 год
(заполняется по финансированию)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "РСП"

А.Р. Белевцев

№ п/п	Показатели	2012 год		2013 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	132,135	174,956	95,814	114,192
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электроэнергии)	117,360	117,601	83,300	96,692
1.2.	Выручка от прочей деятельности	14,775	57,355	12,514	17,500
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	72,570	115,228	58,538	80,722
1.	Материальные расходы, всего	18,177	27,214	14,494	31,819
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1,565	1,799	1,084	3,312
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	3,688	10,325	2,553	17,307
1.3.	Покупная электроэнергия	12,924	15,090	10,857	11,200
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	15,041	12,694	15,836	16,020
3.	Амортизационные отчисления	7,421	7,421	8,299	8,925
4.	Налоги и сборы, всего	2,265	0,316	0,756	0,742
5.	Прочие расходы, всего	29,666	67,583	19,153	23,216
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	23,073	40,063	15,978	16,930
5.2.	Другие прочие расходы	6,480	26,662	3,101	5,900
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,113	0,858	0,074	0,386
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	59,565	59,728	37,276	33,470
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0,078	-0,248	-0,054	-0,054
	в том числе		1,009		
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	0,078	1,257	0,054	0,054
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов		0,119		
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	59,487	59,480	37,222	33,416
VI.	Налог на прибыль	11,897	11,896	7,444	6,683
VII.	Чистая прибыль	47,590	47,584	29,778	26,733
VIII.	Направления использования чистой прибыли	11,935	11,960	4,297	4,297
	в том числе:				
1.	Фонд накопления	7,532	7,557	1,805	1,805
2.	Резервный фонд	0,030	0,030	0,020	0,020
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли	4,373	4,373	2,472	2,472
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности	4,000	4,900	10,990	18,000
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-4,000	-4,900	-10,990	-18,000

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				
2.	Сокращение кредиторской задолженности	4,705	4,050	0,320	0,320
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-4,705	-4,050	-0,320	-0,320
XI.	Привлечение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XII.	Погашение заемных средств	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	8,553	8,557	9,668	10,649
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	47,516	47,540	53,706	59,170
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	144,688	184,522	116,472	142,841
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	141,280	184,510	116,060	142,321
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	3,408	0,012	0,412	0,520
	Справочно:				
1.	EBITDA	66,908	67,020	45,521	42,341
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ТГК

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "РСП" за 2017 год, млн. рублей, НДС



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСП	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО, в том числе:	37,856	37,856	111,003	94,071	94,071	-73,147	73,147	193,22	1,497	0,004	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	14,030	14,030	14,111	11,959	11,959	-0,081	0,081	0,58	0,081	0,000	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,367	10,367	10,367	8,786	8,786	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
	Трансформаторные подстанции											
1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-13 ф.5 до КТП-12 п.ЛМС. Протяженность по трассе 0,52 км.	1,873	1,873	1,873	1,587	1,587	0,000	0,000	0,00			
1.2	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС 59 ф.20 до КТП-311 п.ЛМС. Протяженность по трассе 1,56 км.	3,733	3,733	3,733	3,164	3,164	0,000	0,000	0,00			
1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-59 ф.20 до КТП-357 д.Лукошкино. Протяженность по трассе 0,26 км.	1,250	1,250	1,250	1,059	1,059	0,000	0,000	0,00			
1.4	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-494 ф.11 от РП-3 до КТП-429 п.Минзаг. Протяженность по трассе 2,24 км.	0,198	0,198	0,198	0,168	0,168	0,000	0,000	0,00			
1.5	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-138 ф.2 до КТП-224 д.Никольское. Протяженность по трассе 0,1 км.	0,603	0,603	0,603	0,511	0,511	0,000	0,000	0,00			
1.6	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-21 ф.11 до КТП-1568 д.Ознобишено. Протяженность по трассе 0,667 км.	1,993	1,993	1,993	1,689	1,689	0,000	0,000	0,00			

Handwritten signature

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.7	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-706 ф.3 до КТП-116 д.Кузенево. Протяженность по трассе 0,1 км.	0,717	0,717	0,717	0,608	0,608	0,000	0,000	0,00			
	Прочая реконструкция	3,663	3,663	3,744	3,173	3,173	-0,081	0,081	2,21	0,081	0,000	
1.8	Реконструкция КТП-677 п.Минзаг.	1,159	1,159	1,240	1,051	1,051	-0,081	0,081	6,99	0,081		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
1.9	Реконструкция ЗТП-1230 п.Минзаг.	1,430	1,430	1,430	1,212	1,212	0,000	0,000	0,00			
1.10	Реконструкция ЗТП-3а п.Курилово.	1,074	1,074	1,074	0,910	0,910	0,000	0,000	0,00			
2.	Новое строительство	23,826	23,826	96,892	82,112	82,112	-73,066	73,066	306,67	1,416	0,004	
	Трансформаторные подстанции											
2.1	Строительство КТП-1х160 (НП "Солнечный город") д.Сенькино-Секерино	0,242	0,242	0,645	0,547	0,547	-0,403	0,403	166,53			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.2	Строительство РП п.Рогово	0,00055	0,00055	1,028	0,871	0,871	-1,027	1,027	186809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.3	Строительство КТП-1х100 п.Рогово	0,00055	0,00055	1,922	1,629	1,629	-1,921	1,921	349354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.4	Строительство КТП-1х250 д.Спас-Купля	0,00055	0,00055	0,671	0,569	0,569	-0,670	0,670	121900,00			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.5	Строительство КТП-1х250 д.Богородское	0,00055	0,00055	0,917	0,777	0,777	-0,916	0,916	166627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.6	Строительство КТП-1х630.1 п.Рогово	1,674	1,674	1,674	1,419	1,419	0,000	0,000	0,00			
2.7	Строительство КТП-1х630.2 п.Рогово	1,370	1,370	1,370	1,161	1,161	0,000	0,000	0,00			
2.8	Строительство КТП-1х630 д.Никульское	1,271	1,271	1,281	1,086	1,086	-0,010	0,010	0,79	0,010		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД

Р.С.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро- вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.9	Строительство КТП-1х100 п.Знамя Октября	0,00165	0,00165	0,593	0,503	0,503	-0,591	0,591	35839,39			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.10	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино	0,0011	0,0011	0,810	0,686	0,686	-0,809	0,809	73536,36			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.11	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1х400 п.Ерино	0,00055	0,00055	0,404	0,342	0,342	-0,403	0,403	73354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.12	Строительство КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") д.Девятское	0,0011	0,0011	0,904	0,766	0,766	-0,903	0,903	82081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.13	Строительство КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское	0,0011	0,0011	0,696	0,590	0,590	-0,695	0,695	63172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.14	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1396 (СНТ "Надежда") д.Девятское	0,00055	0,00055	0,404	0,342	0,342	-0,403	0,403	73354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.15	Строительство БКТП-2х1000 п.Курилово	5,451	5,451	5,588	4,736	4,736	-0,137	0,137	2,51	0,137		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.16	Строительство КТП-1х160 (СНТ "Колобянка") п.Курилово	0,00165	0,00165	0,762	0,646	0,646	-0,760	0,760	46081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.17	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,0022	0,0022	0,848	0,719	0,719	-0,846	0,846	38445,45			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.18	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,00055	0,00055	0,313	0,265	0,265	-0,312	0,312	56809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Воздушные линии 10(6) кВ											
2.19	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.2 с УЗТП-7 до КТП-1х160 д.Сенькино-Секерино	0,576	0,576	0,903	0,765	0,765	-0,327	0,327	56,77			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.20	Строительство ВЛ-6кВ от ф.6 с ПС-596 до КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино	0,0011	0,0011	1,186	1,005	1,005	-1,185	1,185	107718,18			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.21	Строительство ВЛ-10кВ от оп.б/н с ВЛ-10кВ к КТП-479 до КТП-1х250 д.Девятское	0,00055	0,00055	0,253	0,214	0,214	-0,252	0,252	45900,00			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.22	Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-1х100 п.Курилово	0,0011	0,0011	0,377	0,319	0,319	-0,376	0,376	34172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.23	Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-193 до ПКУ на КТП-1х400 г.о.Троицк	0,00055	0,00055	0,111	0,094	0,094	-0,110	0,110	20081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.24	Строительство ВКЛ-10кВ от ПКУ до КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,0011	0,0011	0,379	0,321	0,321	-0,378	0,378	34354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
	Воздушные линии 0,4 кВ											
2.25	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/д 30 по ул.Центральной п.Курилово.	0,273	0,273	0,305	0,258	0,258	-0,032	0,032	11,72	0,032		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.26	Строительство ВКЛ-0,4кВ от ЗТП-12 до ж/домов с.Вороново	0,0022	0,0022	0,635	0,538	0,538	-0,633	0,633	28763,64			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.27	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-105 до ж/дома п.ЛМС	0,00055	0,00055	0,126	0,107	0,107	-0,125	0,125	22809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.28	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до ООО "Роговское" п.ЛМС	0,00055	0,00055	0,116	0,098	0,098	-0,115	0,115	20990,91			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.29	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-269 до участков КИЗК "Коттедж" д.Киселево	0,0011	0,0011	1,266	1,073	1,073	-1,265	1,265	114990,91			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1332 до участков НСТ "Газопровод" д.Киселево	0,0033	0,0033	3,298	2,795	2,795	-3,295	3,295	99839,39			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино	0,00055	0,00055	0,216	0,183	0,183	-0,215	0,215	39172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-316 до ж/дома д.Сенькино-Секерино	0,00055	0,00055	0,309	0,262	0,262	-0,308	0,308	56081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.33	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1214 до участков СНТ "Шереметьево" д.Сенькино-Секерино	0,0022	0,0022	0,434	0,368	0,368	-0,432	0,432	19627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10 до участков СНТ "Простоквашино" д.Богородское	0,00165	0,00165	1,625	1,377	1,377	-1,623	1,623	98384,85			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-67 до участков СНТ "Импульс" п.Рогово	0,0044	0,0044	3,802	3,222	3,222	-3,798	3,798	86309,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.36	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-191 до участков СПК "Бунчиха" д.Бунчиха	0,0011	0,0011	1,192	1,010	1,010	-1,191	1,191	108263,64			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Богородское	0,00275	0,00275	4,581	3,882	3,882	-4,578	4,578	166481,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.38	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до гаражей п.Знамя Октября	0,00055	0,00055	0,092	0,078	0,078	-0,091	0,091	16627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.39	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Десна" п.Ерино	0,0033	0,0033	3,173	2,689	2,689	-3,170	3,170	96051,52			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.40	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1870 до участков СНТ "Десна" п.Ерино	0,0011	0,0011	0,522	0,442	0,442	-0,521	0,521	47354,55			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.41	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "№2 ЗИО" д.Девятское	0,00385	0,00385	3,014	2,554	2,554	-3,010	3,010	78185,71			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Луч" д.Девятское	0,0063	0,0063	1,101	0,933	0,933	-1,095	1,095	17376,19			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.43	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1396 до участков СНТ "Надежда" д.Девятское	0,0011	0,0011	0,904	0,766	0,766	-0,903	0,903	82081,82			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.44	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1477 до участков СНТ "Девятское" д.Девятское	0,00275	0,00275	2,841	2,408	2,408	-2,838	2,838	103209,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.45	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до участков СНТ "Колобянка" п.Курилово	0,0011	0,0011	0,663	0,562	0,562	-0,662	0,662	60172,73			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.46	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Ветеран-2" г.о.Троицк	0,0041	0,0041	0,864	0,732	0,732	-0,860	0,860	20973,17			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.47	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-468 до участков СНТ "Орбита" д.Жуковка	0,0011	0,0011	0,496	0,420	0,420	-0,495	0,495	44990,91			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненными работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Кабельные линии 10(6) кВ											
2.48	Строительство КВЛ-10кВ от РП-18 до РП п.Рогово	0,0088	0,0088	13,984	11,851	11,851	-13,975	13,975	158809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.49	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х100 п.Рогово	0,032	0,032	7,177	6,082	6,082	-7,145	7,145	22328,13			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.50	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х250 д.Спас-Купля	0,0011	0,0011	2,011	1,704	1,704	-2,010	2,010	182718,18			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.51	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х250 д.Богородское	0,00165	0,00165	2,058	1,744	1,744	-2,056	2,056	124627,27			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.52	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х630.1 п.Рогово	0,762	0,762	0,934	0,792	0,792	-0,172	0,172	22,57	0,172		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.53	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х630.1 до КТП-1х630.2 п.Рогово	0,067	0,067	0,145	0,123	0,123	-0,078	0,078	116,42	0,078		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.54	Строительство КВЛ-6кВ от ф.2 с ПС-138 до КТП-1х630 д.Никульское	0,887	0,887	0,887	0,752	0,752	0,000	0,000	0,00			
2.55	Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-1266 до КТП-1х100 п.Знамя Октября	0,00055	0,00055	0,245	0,208	0,208	-0,244	0,244	44445,45			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.56	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") до КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское	0,0011	0,0011	0,290	0,246	0,246	-0,289	0,289	26263,64			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.57	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-3а до БКТП-2х1000 п.Курилово	1,781	1,781	1,777	1,506	1,506	0,004	-0,004	-0,22		0,004	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	Кабельные линии 0,4 кВ											
2.58	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Красная Пахра. Протяженность по трассе 1,0 км.	2,071	2,071	2,510	2,127	2,127	-0,439	0,439	21,20	0,439		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), без НДС млн. руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), без НДС млн. руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. руб.	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.59	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ЛОС п.Минзаг. Протяженность по трассе 0,94 км.	2,085	2,085	2,085	1,767	1,767	0,000	0,000	0,00			
2.60	Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Знамя Октября. Протяженность по трассе 1,27 км.	2,549	2,549	2,814	2,385	2,385	-0,265	0,265	10,40	0,265		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД
2.61	Строительство КВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до объекта ФКУ "Центр ГИМС МЧС РФ по городу Москве" п.ЛМС	0,226	0,226	0,427	0,362	0,362	-0,201	0,201	88,94			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.62	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до администрации НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино	0,065	0,065	0,128	0,108	0,108	-0,063	0,063	96,92			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.63	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до автомойки НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино	0,056	0,056	0,118	0,100	0,100	-0,062	0,062	110,71			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (50% сметной стоимости)
2.64	Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Спас-Купля	0,00055	0,00055	1,094	0,927	0,927	-1,093	1,093	198809,09			Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
2.65	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.1 до ж/домов 1,2,3,4 п.Рогово	1,012	1,012	1,012	0,858	0,858	0,000	0,000	0,00			
2.66	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.2 до ж/домов 5,6 п.Рогово	0,578	0,578	0,578	0,490	0,490	0,000	0,000	0,00			
2.67	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до очистных сооружений п.Курилово	0,721	0,721	1,004	0,851	0,851	-0,283	0,283	39,25	0,283		Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД


* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "РСП" за 2017 год,
млн. рублей



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2017 год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	37,856	111,003	Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготных объектов, плата за технологическое присоединение которых (план) производилась в размере 50% от сметной стоимости, либо в размере 550 руб. за каждое техприсоединение
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	20,476	82,464	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (выплатяющие доходы)		60,747	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	20,193	20,193	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	20,193	20,193	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,283	1,524	
1.2.	Амортизация	11,607	11,607	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,607	11,607	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	5,773	16,932	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	37,856	111,003	
	для ОГК/ТТК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

[Handwritten signature]

Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "РСП" за 2017 год



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		км		МВА		км	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Реконструкция КТП-677 п.Минзаг.	0,250	0,250			0,160	0,160		
2	Реконструкция ЗТП-1230 п.Минзаг.								
3	Реконструкция ЗТП-3а п.Курилово.								
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
4	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-13 ф.5 до КТП-12 п.ЛМС. Протяженность по трассе 0,52 км.			0,520	0,520			0,520	0,520
5	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС 59 ф.20 до КТП-311 п.ЛМС. Протяженность по трассе 1,56 км.			1,560	1,560			1,560	1,560
6	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-59 ф.20 до КТП-357 д.Лукошкино. Протяженность по трассе 0,26 км.			0,260	0,260			0,260	0,260
7	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-494 ф.11 от РП-3 до КТП-429 п.Минзаг. Протяженность по трассе 2,24 км.			0,000	0,000			0,000	0,000
8	Реконструкция ВЛ-6кВ с ПС-138 ф.2 до КТП-224 д.Никольское. Протяженность по трассе 0,1 км.			0,100	0,100			0,100	0,100
9	Реконструкция ВЛ-10кВ с РП-21 ф.11 до КТП-1568 д.Ознобишено. Протяженность по трассе 0,667 км.			0,667	0,667			0,667	0,667
10	Реконструкция ВЛ-10кВ с ПС-706 ф.3 до КТП-116 д.Кузенево. Протяженность по трассе 0,1 км.			0,100	0,100			0,100	0,100
	Итого по реконструкции:	0,250	0,250	3,207	3,207	0,160	0,160	3,207	3,207

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кВт		МВА		кВт	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
	<u>Трансформаторные подстанции</u>								
1	Строительство КТП-1х160 (НП "Солнечный город") д.Сенькино-Секерино	0,160	0,160						
2	Строительство РП п.Рогово	0,000	0,000						
3	Строительство КТП-1х100 п.Рогово	0,100	0,100						
4	Строительство КТП-1х250 д.Спас-Купля	0,250	0,250						
5	Строительство КТП-1х250 д.Богородское	0,250	0,250						
6	Строительство КТП-1х630.1 п.Рогово	0,630	0,630						
7	Строительство КТП-1х630.2 п.Рогово	0,630	0,630						
8	Строительство КТП-1х630 д.Никульское	0,630	0,630						
9	Строительство КТП-1х100 п.Знамя Октября	0,100	0,100						
10	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино	0,400	0,400						
11	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1х400 п.Ерино	0,000	0,000						
12	Строительство КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") д.Девятское	0,250	0,250						
13	Строительство КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское	0,250	0,250						
14	Монтаж ПКУ на ВЛ-6кВ к КТП-1396 (СНТ "Надежда") д.Девятское	0,000	0,000						
15	Строительство БКТП-2х1000 п.Курилово	2,000	2,000						
16	Строительство КТП-1х100 (СНТ "Колобянка") п.Курилово	0,100	0,160						
17	Строительство КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,400	0,400						
18	Монтаж ПКУ на ВЛ-10кВ к КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк	0,000	0,000						
	<u>Воздушные линии 10 (6) кВ</u>								
19	Строительство ВКЛ-10кВ от ф.2 с УЗТП-7 до КТП-1х160 д.Сенькино-Секерино			0,316	0,248				
20	Строительство ВЛ-6кВ от ф.6 с ПС-596 до КТП-1х400 (СНТ "Десна") п.Ерино			0,370	0,383				
21	Строительство ВЛ-10кВ от оп.б/н с ВЛ-10кВ к КТП-479 до КТП-1х250 д.Девятское			0,020	0,026				
22	Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-1х100 п.Курилово			0,090	0,077				
23	Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-193 до ПКУ на КТП-1х400			0,013	0,013				
24	Строительство ВКЛ-10кВ от ПКУ до КТП-1х400 (СНТ "Ветеран-2") г.о.Троицк			0,156	0,117				
	<u>Воздушные линии 0,4 кВ</u>								
25	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до ж/д 30 по ул.Центральной п.Курилово.			0,320	0,320				
26	Строительство ВКЛ-0,4кВ от ЗТП-12 до ж/домов с.Вороново			0,364	0,373				
27	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-105 до ж/дома п.ЛМС			0,055	0,055				
28	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до ООО "Роговское" п.ЛМС			0,140	0,140				
29	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-269 до участков КИЗК "Коттедж" д.Киселево			0,918	0,918				
30	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1332 до участков НСТ "Газопровод" д.Киселево			2,800	2,926				
31	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-78 до ж/домов д.Дешино			0,330	0,330				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
32	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-316 до ж/дома д.Сенькино-Секерино			0,110	0,134				
33	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1214 до участков СНТ "Шереметьево" д.Сенькино-Секерино			0,350	0,335				
34	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10 до участков СНТ "Простоквашино" д.Богородское			1,450	1,390				
35	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-67 до участков СНТ "Импульс" п.Рогово			3,900	3,853				
36	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-191 до участков СПК "Бунчиха" д.Бунчиха			0,980	0,990				
37	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Богородское			4,260	4,260				
38	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до гаражей п.Знамя Октября			0,040	0,069				
39	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Десна" п.Ерино			2,920	2,920				
40	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1870 до участков СНТ "Десна" п.Ерино			0,420	0,420				
41	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "№2 ЗИО" д.Девятское			2,600	3,822				
42	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Луч" д.Девятское			1,308	0,967				
43	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1396 до участков СНТ "Надежда" д.Девятское			0,790	0,699				
44	Строительство ВКЛ-0,4кВ от КТП-1477 до участков СНТ "Девятское" д.Девятское			2,410	2,359				
45	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Колобянка" п.Курилово			0,420	0,439				
46	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Ветеран-2" г.о.Троицк			0,770	0,690				
47	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-468 до участков СНТ "Орбита" д.Жуковка			0,585	0,585				
	Кабельные линии 10(6) кВ								
48	Строительство КВЛ-10кВ от РП-18 до РП п.Рогово			3,382	3,382				
49	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х100 п.Рогово			1,684	1,684				
50	Строительство КВЛ-10кВ от РП до КТП-1х250 д.Спас-Купля			0,450	0,450				
51	Строительство КВЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х250 д.Богородское			0,505	0,505				
52	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х100 до КТП-1х630.1 п.Рогово			0,215	0,215				
53	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х630.1 до КТП-1х630.2 п.Рогово			0,020	0,020				
54	Строительство КВЛ-6кВ от ф.2 с ПС-138 до КТП-1х630 д.Никольское			0,183	0,183				
55	Строительство КЛ-6кВ от ЗТП-1266 до КТП-1х100 п.Знамя Октября			0,075	0,075				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		кМ		МВА		кМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
56	Строительство КЛ-10кВ от КТП-1х250 (СНТ "№2 ЗИО") до КТП-1х250 (СНТ "Луч") д.Девятское			0,136	0,098				
57	Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-3а до БКТП-2х1000 п.Курилово			0,626	0,626				
	Кабельные линии 0,4 кВ								
58	Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Красная Пахра. Протяженность по трассе 1,0 км.			1,000	1,184				
59	Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1230 до ЛОС п.Минзаг. Протяженность по трассе 0,94 км.			0,940	0,940				
60	Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Знамя Октября. Протяженность по трассе 1,27 км.			1,270	1,270				
61	Строительство КВЛ-0,4кВ от ЗТП-1138 до объекта ФКУ "Центр ГИМС МЧС РФ по городу Москве" п.ЛМС			0,240	0,240				
62	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до администрации НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино			0,035	0,035				
63	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до автомойки НП "Солнечный город" д.Сенькино-Секерино			0,030	0,030				
64	Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до ж/домов д.Спас-Купля			0,466	0,466				
65	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.1 до ж/домов 1,2,3,4 п.Рогово			0,288	0,288				
66	Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х630.2 до ж/домов 5,6 п.Рогово			0,168	0,168				
67	Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до очистных сооружений п.Курилово			0,300	0,600				
	Итого по строительству:	6,150	6,210	41,218	42,317	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по инвестиционной программе:	6,400	6,460	44,425	45,524	0,160	0,160	3,207	3,207

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой